



Αγαπητέ κε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το γραφείο μας ανέλαβε την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού στην οποία θα εφαρμοστεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και πράξη αναλογισμού (Β' Φάση τοπογραφικής αποτύπωσης).

Δυστυχώς, για λόγους διάφορους της θέλησής μας, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της υποχρέωσης που αναλάβαμε εντός χρονοδιαγράμματος.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτή είναι οι εξής:

1. Κατόπιν αλληπάλληλων επισκέψεων μας στην αρμόδια Τοπογραφική Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α, την Πολεοδομία της Λιβαδειάς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορχομενού, δεν βρέθηκε αρμόδια υπηρεσία να υλοποιήσει τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές στην αποτύπωσή μας, ως όφειλε. Αυτό συνέβη γιατί το ρυμοτομικό σχέδιο -υλοποιημένο το 1960- είναι σε ανεξάρτητο (αυθαίρετο) σύστημα συντεταγμένων ενώ η αποτύπωση στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87), όπως ορίζουν οι προδιαγραφές. Για λόγους οικονομίας χρόνου, αναλάβαμε την υποχρέωση αυτή αλλά και πάλι συναντήσαμε καθυστερήσεις στον έλεγχο και τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται, ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο τεχνικά και εντός προδιαγραφών. Εντέλει, οι αρρυθμίες αυτές ξεπεράστηκαν και ολοκληρώσαμε την υποχρέωση.
2. Από τις επισκέψεις μας στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, προέκυψε ότι η περιοχή που αρχικώς υποδείχθηκε σε εμάς και περιγράφηκε στη σύμβαση δεν επαρκεί, αφού πέραν της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, η συνολική μελέτη απαιτεί ένα ευρύτερο υπόβαθρο. Η τελική περιοχή σκιαγραφείται σε επισυναπτόμενο σχέδιο και είναι διπλάσια (και πλέον) της αρχικής.

Θεωρούμε, τουλάχιστον, υποχρέωσή μας να ολοκληρώσουμε την εργασία που αναλάβαμε (αναθεωρημένη περιοχή αποτύπωσης) χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους του Διαζώματος, λόγω της αγαστής συνεργασίας που έχουμε



με το Σωματείο και προσωπικά με τον Πρόεδρό του, κο Σταύρο Μπένο αλλά και λόγω της επιθυμίας μας να δούμε τη μελέτη αυτή υλοποιημένη.

Για τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε παράταση υποβολής της Β' Φάσης τοπογραφικής αποτύπωσης κατά 30 εργάσιμες μέρες από την ημέρα τέλεσης του Δ.Σ. (Πέμπτη 23 Μαΐου 2013).

Με αμέριστη εκτίμηση,

Γεώργιος Αρτεμάκης,

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.