

Φωτεινή Μπέλλιου

Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αγ. Γεωργίου 15, 15236 Πεντέλη

Τηλ. 2108045208 κιν. 6974446225

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ

Αθήνα, 16/5/2013

**ΘΕΜΑ:** Παράταση της Προμελέτης Συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου Θεάτρου της Ερέτριας.

Ύστερα από προφορική συνεννόηση, αιτούμαστε παράταση για την παράδοση της αρχιτεκτονικής προμελέτης του θέματος. Η παράταση κρίνεται αναγκαία για τους παρακάτω λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνονται οι μελετητές:

- α. καθυστέρηση των εργασιών καθαρισμού του θεάτρου, που ολοκληρώθηκαν την 5<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2012 και
- β. καθυστέρηση των διαδικασιών ανάθεσης της στατικής μελέτης και της μελέτης συντήρησης λίθου, που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Επισημαίνεται ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις και τα συμπεράσματα των παραπάνω μελετών είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθούν στην αρχιτεκτονική μελέτη.

Σε συνέχεια της αρχικής επιστολής της 4<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012 και επειδή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της στατικής μελέτης και της μελέτης συντήρησης λίθου, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε ανανέωση της παράτασης. Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά ότι οι παραπάνω μελέτες είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης. Προσδιορίζουμε τον χρόνο παράδοσης της προμελέτης στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμπληρωματικών μελετών μέχρι το τέλος Μαΐου.

Εκ μέρους της ομάδας μελέτης,

Φωτεινή Μπέλλιου