

**1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΘΕΞΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ**

<b>Αρχαίο Θέατρο</b>	<b>Κόστος Ανάθεσης</b>	<b>Μελετητής:</b>	-	-	-	-	-
<b>1. Θέατρο Δελφών:</b>							
A. Μελέτη αποκατάστασης	98.400 €	Άννα Χλέπα					
B. Γεωτεχνική μελέτη	1.750 € (πλέον Φ.Π.Α.)	«ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε.»/ Ντουνιάς Γιώργος					
<b>2. Θέατρο Δήλου:</b>							
A. Μελέτη αποκατάστασης	98.400 €	Κωνσταντίνος Ζάμπας					
<b>3. Θέατρο Μήλου:</b>							
A. Γεωτεχνική μελέτη	2.152,50 €	«ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»/ Ντουνιάς Γιώργος					
<b>4. Αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας:</b>							
A. Τοπογραφική μελέτη	6.150,00 €	Αρτεμάκης Νίκος					
<b>5. Θέατρο Μικροθηβών:</b>							
A. Τοπογραφική μελέτη	3.500 €	Τμήμα Τοπογραφίας - Τ.Ε.Ι. Αθήνας					

**2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**

Αρχαίο Θέατρο	Κόστος Ανάθεσης	Μελετητής:	Ημερομηνία παράδοσης προμελέτης:	Ημερομηνία παράδοσης οριστ. μελέτης:	Αίτημα παράτασης:	Νέα ημερομηνία παράδοσης προμελέτης:	Νέα ημερομηνία παράδοσης οριστ. μελέτης:
<b>1. Θέατρο Ερέτριας:</b>							
Α. Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης	34.400 €	Νίκη Αποστόλου, Φωτεινή Μπέλλιου	01-01-2013	01-06-2013	✓ Υποβάλλεται σήμερα για την προμελέτη.	01-04-2013	01-09-2013
<b>2. Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας:</b>							
Α. Μελέτη αποκατάστασης	20.000 €	Στρατής Παυλίδης	-	21-07-2012	✓ (κώλυμα λόγω της καθυστερήσης έναρξης των εργασιών)	-	Η ημερομηνία θα προσδιοριστεί μετά την ενεργοποίηση της Π.Σ. και την έναρξη των ανασκαφών.
<b>3. Θέατρο Σπάρτης:</b>							
Α. Μελέτη αποκατάστασης	111.000 € / Χορηγία Ίδρυμα Στ. Νιάρχος	Γουλιέλμος Ορεστίδης	-	01-07-2013	Δεν απαιτείται.	-	-

<b>4. Θέατρο Μακύνειας:</b>							
A. Μελέτη αποκατάστασης	17.000 €	Νίκος Χατζηδάκης	-	14-11-2013	Δεν απαιτείται.	-	-
B. Γεωτεχνική μελέτη	2.500 € (+ Φ.Π.Α.)	«ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε.» / Ντουνιάς	-	20-04-2013	✓ Υποβάλλεται σήμερα για την οριστ. Μελέτη. (Καθυστέρηση λόγω κωλύματος στις προσλήψεις προσωπικού μέσω Π.Σ. και καθυστέρησης έναρξης β' φάσης εργασιών).	-	20-07-2013
<b>Αρχαίο Θέατρο</b>	<b>Κόστος Ανάθεσης</b>	<b>Μελετητής:</b>	<b>Ημερομηνία παράδοσης προμελέτης:</b>	<b>Ημερομηνία παράδοσης οριστ. μελέτης:</b>	<b>Αίτημα παράτασης:</b>	<b>Νέα ημερομηνία παράδοσης προμελέτης:</b>	<b>Νέα ημερομηνία παράδοσης οριστ. μελέτης:</b>
<b>4. Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας:</b>							
A. Μελέτη για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου (αρχαίο θέατρο, θολωτός τάφος Μινύου,	79.950 €	Διαμαντόπουλος Δημήτρης / ΠΛΕΙΑΣ Α.Ε.	07-2012: Παραδόθηκε: 16-10-2012 εγκρίθηκε από Κ.Α.Σ.	16-02-2013	✓ (υποβάλλεται σήμερα για την οριστ. μελέτη)	-	Θα προσδιοριστεί μετά το Δ.Σ.

ναός της Παναγιάς Σκριπούς)							
Β. Μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου	43.050 €	Θεμιστοκλής Μπilhς	-	19/02/2013	Δεν απαιτείται. Η εκπόνηση ολοκληρώθηκε. Παρουσίαση σε επόμενο Δ.Σ.	-	-
Γ. Ηλεκτρολογική - μηχανολογική μελέτη	9.840 €	Στέφανος Νικολάου	Παράλληλα με αρχιτ. μελέτη.	Παράλληλα με αρχιτ. μελέτη.	-	-	-
Δ. Ανάθεση συμπληρωματικών μελετών για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας:							
1. πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης,	Συνολικό κόστος: 24.818,94 €	ΠΛΕΙΑΣ Α.Ε. / Διαμαντόπουλος Δημήτρης	-	07-2013	Δεν απαιτείται.	-	-
2. σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων,		Αρτεμάκης Γιώργος	-	20-05-2013	Υποβάλλεται σήμερα.	-	Θα προσδιοριστεί μετά το Δ.Σ.
3. τοπογραφική μελέτη,		Αρτεμάκης Γιώργος	-	20-04-2013	Υποβάλλεται σήμερα.	-	Θα προσδιοριστεί μετά το Δ.Σ.
4. σύνταξη μελέτης οδοποιίας		Νικόλαος Μάνης	-	07-2013	Δεν απαιτείται.	-	-

Αρχαίο Θέατρο	Κόστος Ανάθεσης	Μελετητής:	Ημερομηνία παράδοσης προμελέτης:	Ημερομηνία παράδοσης οριστ. μελέτης:	Αίτημα παράτασης:	Νέα ημερομηνία παράδοσης προμελέτης:	Νέα ημερομηνία παράδοσης οριστ. μελέτης:
<b>5. Θέατρο Γιτάνων:</b>							
Μελέτη για τη «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser Scanner στην τεκμηρίωση μνημείων: Εκπόνηση τριτοδιάστατου ψηφιακού μοντέλου του αρχαίου θεάτρου στα Γίτανα»	2.460 €	Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης/ Νικόλαος Λιανός	-	09-04-2013	✓ (υποβάλλεται σήμερα για την οριστ. μελέτη)	-	09-07-2013